동해선 승강장안전문(PSD) 정비

태화강역 PSD 부품 교체 현황 보고서

기준일 2026. 10. 27. · 작성: PSD 교체주기 관리 시스템(자동 생성)

결재	담당	검토	승인

1. 역 개요

역명	태화강역 (동해선 23번째 역)	PSD 사용개시	2022. 01. 01. (추정, 연초로 임시 처리)
설비 수량	안전문 32개(방향별 16개, 임시값) · 종합제어반 1식	관리 부품	193개 (문별 6종 + 역 공통 1종)

2. 상태 요약

0	0	0	193	50
위험 · 6개월 안	확인 필요 · 기록 없이 지남	주의 · 1년 안	안전	누적 교체 기록

3. 조치 필요 부품

위험·확인 필요·주의, 급한 순

기준일 현재 조치가 필요한 부품이 없습니다. (위험·확인 필요·주의 0건)
가장 빠른 교체 예정: IFM 릴레이 25개 · 2028.09.09 (1년 10개월 남음)

4. 부품별 요약

부품	수량	권장 주기	가장 빠른 예정일	남은 기간	위험	확인	주의
모터	32	9.6년	2031.08.11	4년 9개월	-	-	-
타이밍벨트	32	10.0년	2032.01.01	5년 2개월	-	-	-
풀리	32	10.0년	2032.01.01	5년 2개월	-	-	-
도어 행거	32	10.0년	2032.01.01	5년 2개월	-	-	-
DCM	32	7.8년	2029.10.13	3년 0개월	-	-	-
IFM 릴레이	32	6.7년	2028.09.09	1년 10개월	-	-	-
종합제어반 릴레이	1	10.0년	2032.01.01	5년 2개월	-	-	-

5. 최근 교체 이력

최근 12건 / 전체 50건

교체일	위치	부품	사유	입력
2026.08.14	부전 방면 1-4	IFM 릴레이	고장	더미데이터
2026.07.20	북울산 방면 4-4	풀리	고장	더미데이터
2026.06.23	부전 방면 2-2	DCM	고장	더미데이터
2026.05.06	부전 방면 2-2	도어 행거	고장	더미데이터
2026.04.09	북울산 방면 1-2	도어 행거	고장	더미데이터
2026.01.29	북울산 방면 1-4	DCM	고장	더미데이터
2026.01.12	부전 방면 2-2	타이밍벨트	고장	더미데이터
2025.12.21	북울산 방면 2-2	풀리	고장	더미데이터
2025.12.14	부전 방면 1-4	도어 행거	고장	더미데이터
2025.11.27	북울산 방면 2-2	타이밍벨트	고장	더미데이터
2025.09.25	북울산 방면 2-2	모터	고장	더미데이터
2025.09.17	부전 방면 1-2	DCM	고장	더미데이터

6. 안전문별 다음 교체 예정일 칸 = 해당 부품의 다음 교체 예정일(YY.MM.DD)

부전 방면

문	모터	타이밍벨트	풀리	도어 행거	DCM	IFM 릴레이
1-1	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09
1-2	31.08.11	35.08.01	32.01.01	32.01.01	33.06.29	28.09.09
1-3	34.11.14	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	30.12.24
1-4	31.08.11	32.01.01	32.01.01	35.12.14	31.09.05	33.04.22
2-1	31.08.11	32.01.01	32.10.31	32.01.01	29.10.13	28.09.09
2-2	35.04.16	36.01.12	32.01.01	36.05.05	34.04.04	32.01.07
2-3	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09
2-4	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	31.11.08	28.09.09
3-1	31.08.11	34.05.23	35.04.25	32.01.01	29.10.13	28.09.09
3-2	31.08.11	32.01.01	34.08.31	32.01.01	29.10.13	28.09.09
3-3	31.08.11	34.11.21	32.01.01	32.01.01	29.10.13	31.01.05
3-4	31.08.11	32.01.01	32.01.01	35.02.16	32.11.09	28.09.09
4-1	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	32.11.18	28.09.09
4-2	31.08.11	32.01.01	35.04.09	32.01.01	32.08.14	28.09.09
4-3	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09
4-4	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09

북울산 방면

문	모터	타이밍벨트	풀리	도어 행거	DCM	IFM 릴레이
1-1	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	31.04.20
1-2	31.08.11	34.02.10	32.01.01	36.04.08	29.10.13	29.02.20
1-3	31.08.11	34.01.19	32.01.01	32.01.01	30.10.23	28.09.09
1-4	31.08.11	32.01.01	32.01.01	33.09.02	33.11.10	28.09.09
2-1	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	32.10.17	28.09.09
2-2	35.05.05	35.11.27	35.12.21	32.01.01	29.10.13	31.11.02
2-3	33.04.21	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09
2-4	31.08.11	32.03.22	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09
3-1	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	32.06.03	28.09.09
3-2	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	32.09.04	28.09.09
3-3	31.08.11	32.01.01	32.01.01	32.01.01	29.10.13	28.09.09
3-4	31.08.11	32.01.01	35.02.03	32.01.01	29.10.13	28.09.09
4-1	31.08.11	32.01.01	32.01.01	33.09.10	31.07.05	28.09.09
4-2	31.08.11	32.01.01	33.05.28	34.10.31	33.03.30	28.09.09
4-3	31.08.11	32.01.01	32.01.01	34.10.21	29.10.13	28.09.09
4-4	31.08.11	32.01.01	36.07.19	34.02.09	29.10.13	28.09.09

칸 색: 위험 확인 필요 주의 안전

역 공통 · 종합제어반 릴레이: 다음 교체 2032.01.01 (5년 2개월 남음, 안전)

※ 교체 예정일 = 마지막 교체일(기록이 없으면 PSD 사용개시일) + 역별 권장 주기. 권장 주기는 제조사 권장 10년을 기준으로 이 역의 기상 조건(기상청 AWS)을 반영해 계산했습니다.

※ 상태 기준: 위험 6개월 이하(지난 경우 포함), 확인 필요 = 교체 기록 없이 예정일이 지남, 주의 1년 이하, 안전 그 외.

※ 안전문 수(역당 32개)와 PSD 사용개시일은 확인 전 임시값입니다.